

Byggesag: Store Mølle Vej
Emne: Varslingsoversigt
Udført: SA 23.1.2023 Rev. Dato 7.2.2023

NB: Udførelsesperioder anføres med teoretisk start (ændres til faktisk start før aflevering af varsler, hvis afvigelser fra tidsplan) men med udførelsesperiode forlænget med 5 arbejdsdage i forhold til tidsplan

Varsling sendt	Adresse	Arbejdet	Afleveret		Udførelsesperiode	14-dages varsel	3-dages varsel	
			I alle postkasser	I opgang		afleveres dato	afleveres dato	
17.10.2022	Store Mølle Vej 7 og 9	Maling af vinduer op til 2. sal	X	X	28.11.2022	14.11.2022	24.11.2022	
24.10.2022	Ved Skansen 5	Etablering af afløb til tagboliger i 5. sals lejligheder	X	X	5.12.2022	21.11.2022	29.11.2022	
19.10.2022	Store Mølle Vej 7 og 9, Ved Skansen 1 og 3	Færdiggør afløb til tagboliger i 5. sals lejligheder	X	X	2.12.2022	16.11.2022	29.11.2022	
	Bagtrapper							
20.10.2022	Store Mølle Vej 5, Ved Kløvermaeken 2, 6, 8, 12, Flinterenden 6, Markmandsgade 8	Bagtrapper		X	1.12.2022	16.11.2022	28.11.2022	
12.12.2022	Store Møllevej 7 og 9, Ved skansen 1 tv og 3, Markmandsgade 16 og 12	Bagtrapper		X	01.02.2023	9.1.2023	18.1.2023	
	Fortrapper							
28.11.2022	Fortrapper - Markmandsgade 10	Færdiggør opgangen		X	12.12.2022	28.11.2022	7.12.2022	
7.12.2022	Fortrapper - Flinterenden 6	Færdiggør opgangen		X	21.12.2022	07.12.2022	16.12.2022	
12.12.2022	Fortrapper - Ved Kløvermaeken 10	Færdiggør opgangen		X	27.12.2022	12.12.2022	23.12.2022	
12.12.2022	Fortrapper - Ved Kløvermaeken 4	Færdiggør opgangen		X	5.1.2023	12.12.2022	23.12.2022	
9.1.2023	Fortrapper - Store Mølle Vej 5	Færdiggør opgangen		X	9.1.2023	9.1.2023	18.1.2023	
9.1.2023	Fortrapper - Markmandsgade 8	Færdiggør opgangen		X	3.2.2023	9.1.2023	18.1.2023	
9.1.2023	Fortrapper - Ved Kløvermaeken 12	Færdiggør opgangen		X	13.2.2023	9.1.2023	18.1.2023	
9.1.2023	Fortrapper - Ved Kløvermaeken 8	Færdiggør opgangen		X	20.2.2023	9.1.2023	18.1.2023	
9.1.2023	Fortrapper - Ved Kløvermaeken 6	Færdiggør opgangen		X	27.2.2023	9.1.2023	18.1.2023	
9.1.2023	Fortrapper - Ved Kløvermaeken 2	Færdiggør opgangen		X	3.3.2023	9.1.2023	18.1.2023	
23.12.2022	Fortrapper - Store Mølle Vej 5	Gulvbelægning i opgangen	X	X	9.1.2023	23.12.2022	04.2.2023	
23.1.2023	Fortrapper - Ved Skansen 1	Færdiggør opgangen		X	6.2.2023	23.1.2023	1.2.2023	
6.2.2023	Fortrapper - Ved Skansen 3	Færdiggør opgangen		X	20.2.2023	6.2.2023	15.2.2023	
20.2.2023	Fortrapper - Ved Skansen 5	Færdiggør opgangen		X	6.3.2023	20.2.2023	1.3.2023	
13.2.2023	Fortrapper - Markmandsgade 16	Færdiggør opgangen		X	27.2.2023	13.2.2023	22.2.2023	
27.2.2023	Fortrapper - Markmandsgade 14	Færdiggør opgangen		X	13.3.2023	27.2.2023	8.3.2023	
13.3.2023	Fortrapper - Markmandsgade 12	Færdiggør opgangen		X	27.3.2023	13.3.2023	22.3.2023	
17.4.2023	Fortrapper - Store Mølle Vej 7	Færdiggør opgangen		X	8.5.2023	17.4.2023	26.4.2023	
1.5.2023	Fortrapper - Store Mølle Vej 9	Færdiggør opgangen		X	23.5.2023	1.5.2023	10.5.2023	
	Eksisterende lejligheder - Bygning A							
28.10.2022	Markmandsgade 10	Mangler i lejligheder	X	X	8.12.2022	24.11.2022	5.12.2022	
2.11.2022	Markmandsgade 8	Mangler i lejligheder	X	X	14.12.2022	29.11.2022	9.12.2022	
28.11.2022	Flinterenden 6	Mangler i lejligheder	X	X	9.1.2023	23.12.2022	9.1.2023	
28.11.2022	Ved Kløvermaeken 12	Mangler i lejligheder	X	X	9.1.2023	23.12.2022	9.1.2023	
21.12.2022	Ved Kløvermaeken 10	Mangler i lejligheder	X	X	23.1.2023	9.1.2023	18.1.2023	
21.12.2022	Ved Kløvermaeken 8	Mangler i lejligheder	X	X	23.1.2023	9.1.2023	18.1.2023	
	Eksisterende lejligheder - Bygning C							
23.12.2022	Ved Kløvermaeken 6	Mangler i lejligheder	X	X	6.2.2023	23.1.2023	1.2.2023	
23.12.2022	Ved Kløvermaeken 4	Mangler i lejligheder	X	X	6.2.2023	23.1.2023	1.2.2023	
9.1.2023	Ved Kløvermaeken 2	Mangler i lejligheder	X	X	20.2.2023	6.2.2023	15.2.2023	
9.1.2023	Store Mølle Vej 5	Mangler i lejligheder	X	X	20.2.2023	6.2.2023	15.2.2023	
	Eksisterende lejligheder - Bygning B							
23.1.2023	Store Mølle Vej 7	Mangler i lejligheder	X	X	6.3.2023	20.2.2023	1.3.2023	
23.1.2023	Store Mølle Vej 9	Mangler i lejligheder	X	X	6.3.2023	20.2.2023	1.3.2023	
6.2.2023	Ved skansen 1	Mangler i lejligheder	X	X	20.3.2023	6.3.2023	15.3.2023	
6.2.2023	Ved skansen 3	Mangler i lejligheder	X	X	20.3.2023	6.3.2023	15.3.2023	
20.2.2023	Ved skansen 5	Mangler i lejligheder	X	X	3.4.2023	20.3.2023	29.3.2023	
20.2.2023	Markmandsgade 16	Mangler i lejligheder	X	X	3.4.2023	20.3.2023	29.3.2023	
6.3.2023	Markmandsgade 14	Mangler i lejligheder	X	X	20.4.2023	3.4.2023	12.4.2023	
6.3.2023	Markmandsgade 12	Mangler i lejligheder	X	X	20.4.2023	3.4.2023	12.4.2023	
	Forteapper fra 5. til 6. sal							
17.1.2023	Ved Skansen 1	Ny trappe		X	31.1.2023	17.1.2023	26.1.2023	
20.1.2023	Ved Skansen 5	Ny trappe		X	3.2.2023	20.1.2023	31.1.2023	
25.1.2023	Markmandsgade 14	Ny trappe		X	8.2.2023	25.1.2023	3.2.2023	
	Store Mølle Vej 7	Ny trappe		X	Afventer dato			
	Store Mølle Vej 9	Ny trappe		X	Afventer dato			
	Sanering af bagtrapper							
13.1.2023	Ved Kløvermaeken 12	Sanering af bagtrapper		X	16.1.2023			
19.1.2023	Ved Kløvermaeken 8	Sanering af bagtrapper		X	19.1.2023			
19.1.2023	Ved Kløvermaeken 6	Sanering af bagtrapper		X	20.1.2023			
19.1.2023	Ved Kløvermaeken 2	Sanering af bagtrapper		X	23.1.2023			
19.1.2023	Store Mølle Vej 5	Sanering af bagtrapper		X	24.1.2023			
19.1.2023	Store Mølle Vej 7	Sanering af bagtrapper		X	25.1.2023			
19.1.2023	Store Mølle Vej 9	Sanering af bagtrapper		X	26.1.2023			
19.1.2023	Ved Skansen 1	Sanering af bagtrapper		X	27.1.2023			
19.1.2023	Ved Skansen 3	Sanering af bagtrapper		X	30.1.2023			
19.1.2023	Ved Skansen 5	Sanering af bagtrapper		X	31.1.2023			
19.1.2023	Markmandsgade 16	Sanering af bagtrapper		X	1.2.2023			
19.1.2023	Markmandsgade 12	Sanering af bagtrapper		X	2.2.2023			